

Projektinumero: 3060069_1-04

Projektinimi: Maakaasun DN400 siirtoputken linjausmuutoksen perussuunnittelu, Malmi, Helsinki

LINJAUKSET	AIKATAULU																		
	Päätoimenpiteet				1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	1/2022	2/2022	3/2022
MALMI																			
Siirtosopimusneuvottelut ja allekirjoitus 3kk	[Orange bar from 1/2019 to 2/2019]																		
Toteutus suunnittelu 20 kk	[Blue bar from 2/2019 to 2/2020]																		
Luvitus 6kk (+ mahd. ympäristöluvitus 6kk)	[Green bar from 1/2020 to 4/2020]																		
Johtosiirtojen ja aluerakennustöiden suunnittelu (Helsingin kaupunki)	[Grey bar from 3/2019 to 4/2020]																		
Materiaalihankinnat 9 kk	[Purple bar from 3/2020 to 2/2021]																		
Urakkahankinnat 6 kk	[Purple bar from 4/2020 to 2/2021]																		
Rakennus- ja asennustyöt 9 kk	[Red bar from 2/2021 to 1/2022]																		
Liitostyöt ja käyttöönotto syyskuun-lokakuun vaihteessa 1 viikko	[Red bar from 3/2021 to 4/2021]																		
Vanhan putken purkutyt lokakuu-joulukuu	[Red bar from 4/2021 to 1/2022]																		