

Projekti / työnumero Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018		Pvm. 8.8.2023
Rakennuttaja / tilaaja Helsingin kaupunki		Vastaava työnjohtaja Kalle Tevaniemi
Aihe	Veturitien sillan liitos Helsinki Areenan rakenteisiin <input type="checkbox"/> Lisätyö <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö	
Perustelut	Helsinki areenan parkkihallin seinästä jouduttiin sahaamaan palanen pois, jotta T4-2 tukimuuri ja tuleva kevari mahduttiin tekemään suunnitelman mukaisilla mitoilla.	
Aikatauluvaikutus	<input checked="" type="checkbox"/> Ei lisäaikavaatimusta, tehdään urakka-ajan puitteissa <input type="checkbox"/> Lisäaikavaatimus 0 päivää urakka-aikaan 0 päivää välitavoite (nro)	
Maksuperuste	<input checked="" type="checkbox"/> Sopimuksen mukaiset yksikköhinnat <input type="checkbox"/> Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu) <input type="checkbox"/> Muu yhteisesti sovittu peruste	
Maksuehto	<input checked="" type="checkbox"/> Kun työ on suoritettu <input type="checkbox"/> Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksuerän yhteydessä <input type="checkbox"/> Liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti <input type="checkbox"/> Mennessä pvm:	
Tarjoushinta	1 175,16 € alv 0% 282,04 alv 24 % 1 457,20 sis. alv <input type="checkbox"/> Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myöhemmin <input checked="" type="checkbox"/> Erillinen laskelma liitteenä	
Voimassaoloaika	Tarjous on voimassa: 22.8.2023 saakka	
Muut ehdot ja täsmennykset	Liite 1: Erittely Liite 2: Sahaus, Purkusepät Liite 3: Betonin jätemaksu	
Allekirjoitukset - nimen selvennykset ja pvm.	Laatinut: Urakoitsija edustaja	Vastaanotettu: Tilaajan edustaja
	Sakari Leino pvm 8.8.2023	pvm
		Hyväksytty/Tilattu: Tilaajan edustaja
		pvm



Projekti / työnumero Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018		Pvm. 11.8.2022
Rakennuttaja / tilaaja Helsingin kaupunki		Vastaava työnjohtaja Kalle Tevaniemi
<b>Aihe</b>	Hulevesikaivon siirto T1 siirtymälaatalle ja sen aiheuttamat muutokset <input type="checkbox"/> Lisätyö <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö	
<b>Perustelut</b>	Hulevesikaivo S441 siirrettiin tilaajan pyynnöstä pois ajoradalta Veturitien sillan eteläreunassa. Muutos aiheutti lisätyötä jo tilattujen kaivojen putkilähtöihin sekä sillalta tulevan HST-hulevesiputken suuntaukseen kohti uutta kaivon sijaintia.  Siirtymälaatta T1 puolella oli jo valettu muutoksen ilmaantuessa. Raudotus ja muotti jouduttiin purkamaan uuden S441 kaivon tieltä ja rakentamaan uudestaan kaivon asennuksen jälkeen.  Tähän muutostyötarjoukseen lisätty myös HST-putken liitoksen katukaivoihin, joita ei oltu alunperin suunniteltu ollenkaan.	
<b>Aikatauluvaikutus</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ei lisäaikavaatimusta, tehdään urakka-ajan puitteissa <input type="checkbox"/> Lisäaikavaatimus 0 päivää urakka-aikaan 0 päivää välitavoite (nro)	
<b>Maksuperuste</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sopimuksen mukaiset yksikköhinnat <input type="checkbox"/> Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu) <input type="checkbox"/> Muu yhteisesti sovittu peruste	
<b>Maksuehto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Kun työ on suoritettu <input type="checkbox"/> Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksuerän yhteydessä <input type="checkbox"/> Liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti <input type="checkbox"/> Mennessä pvm:	
<b>Tarjoushinta</b>	4 182,57 € alv 0% 1 003,82 alv 24 % 5 186,39 sis. alv <input type="checkbox"/> Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myöhemmin <input checked="" type="checkbox"/> Erillinen laskelma liitteenä	
<b>Voimassaoloaika</b>	Tarjous on voimassa: 25.8.2022 saakka	
<b>Muut ehdot ja täsmennykset</b>	Liite 1: Erittely Liite 2: Joter, lasku hulevesiputken kulman muutoksesta	
<b>Allekirjoitukset</b>	Laatinut: Urakoitsija edustaja	Vastaanotettu: Tilaajan edustaja
- nimen selvennykset ja pvm.		
	Sakari Leino pvm 11.8.2022	pvm
		Hyväksytty/Tilattu: Tilaajan edustaja
		pvm

Projekti / työnnumero Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 / 21018		Pvm. 4.8.2023
Rakennuttaja / tilaaja Helsingin kaupunki		Vastaava työnjohtaja Kalle Tevaniemi
Aihe	Radioportin ponttiseinän muokkaus <input type="checkbox"/> Lisätyö <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö	
Perustelut	Radioportin eteläpuolelle asennettiin suunnitelmien mukaiset ponttiseinät sillan molemmin puolin. Veturitien puolinen ponttiseinä oli suunniteltu keskelle kevaria, joten kyseiseen paikkaan oli lisättävä tukiseinä pönteistä, jotta kevari saatiin täytettyä ja asfaltoitua täydelle leveydelle ja saatiin kaide asennettua putoamisvaaran estämiseksi. Lisäksi samainen ponttiseinän jatko mahdollisti sen, että maapenkki ei valu Tulistimenkadulle ajoradalle ja Radioportin sillan alapuolen kiveyksen päälle.	
Aikatauluvaikutus	<input checked="" type="checkbox"/> Ei lisäaikavaatimusta, tehdään urakka-ajan puitteissa <input type="checkbox"/> Lisäaikavaatimus 0 päivää urakka-aikaan 0 päivää välitavoite (nro)	
Maksuperuste	<input checked="" type="checkbox"/> Sopimuksen mukaiset yksikköhinnat <input type="checkbox"/> Omakustannushinta YSE98 mukaisesti (12 % yleiskulu) <input type="checkbox"/> Muu yhteisesti sovittu peruste	
Maksuehto	<input checked="" type="checkbox"/> Kun työ on suoritettu <input type="checkbox"/> Seuraavan urakkasopimuksen mukaisen maksuerän yhteydessä <input type="checkbox"/> Liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti <input type="checkbox"/> Mennessä pvm:	
Tarjoushinta	4 329,40 € alv 0% 1 039,05 alv 24 % 5 368,45 sis. alv <input type="checkbox"/> Hinta-arvio. Lopullinen summa vahvistetaan myöhemmin <input checked="" type="checkbox"/> Erillinen laskelma liitteenä	
Voimassaoloaika	Tarjous on voimassa: 18.8.2023 saakka	
Muut ehdot ja täsmennykset	Liite 1: Erittely Liite 2: Materiaalit ja rahdit	
Allekirjoitukset - nimen selvennykset ja pvm.	Laatinut: Urakoitsija edustaja	Vastaanotettu: Tilaajan edustaja
	Sakari Leino	
	pvm 4.8.2023	pvm
		Hyväksytty/Tilattu: Tilaajan edustaja
		pvm