



19.11.2020

Asia/9

§ 179

Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön nro 9 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 288.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 17.10.2020 mukaisesti.

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Tiimipäällikkö
Hankinta-asiantuntija
Yksikön johtaja

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakasta. Urakka käsittää HKL:n



omistaman Herttoniemen metroaseman vedeneristeen uusimisen lip-puhallin ja läntisen sisäänkäynnin väliseltä alueelta, uudet katuraken-teet ja linja-autojen väistöterminaalin rakentamisen.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-suus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistalou-dellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi VM Suomalai-nen Oy.

Nyt päätettävänä on lisätyö nro 9: Paviljongin alueen vesieristyksen korjaus, 288.500,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyön tarve on tullut esiin, koska hankesuunnitelman mukaan vesie-ristyksen ja bussiterminaalin jälkeen piti tehdä heti perään matkustaja-terminaali ja samassa yhteydessä uusia nykyisen sisäänkäynnin koh-dalla oleva metroradalle asti vuotava vesieriste. Matkustajaterminaaliin ja siihen kytkeytyvään kehityshankkeeseen liittyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia. Vesivuoto on joka tapauksessa tarkoituksenmukaista korjata ja tässä tilanteessa järkevintä olisi tehdä se nykyisen työmaan yhteydessä, sillä esimerkiksi erillisurakkana siitä tulisi huomattavan pal-jon kalliimpi.

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti (30.4.2020, § 78) HKL:n te-kemään Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestely-urakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suo-malainen Oy:n kanssa yhteensä enintään 1.516.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan li-sä- ja muutostöitä yhteensä enintään 227.400,00 euron arvonlisäverot-tomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käy-tetty projektipäällikön valtuuksin lisä- ja muutostöihin nro 3, 5 ja 7 yh-teensä enintään 22.804,54 euron arvonlisättömällä kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen Herttoniemen metroaseman rakennekor-jauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja lii-kennejärjestelyurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 311.304,54 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 30.4.2019, § 78, mukaisesti 204.595,46 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätiedot



19.11.2020

Asia/9

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.savilaakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

| Ote | Otteen liitteet |
|-----------------------|-----------------|
| Hankinta | Esitysteksti |
| Kirjanpito | Esitysteksti |
| Sopimussihteeri | Esitysteksti |
| Tiimipäällikkö | Esitysteksti |
| Hankinta-asiantuntija | Esitysteksti |
| Yksikön johtaja | Esitysteksti |

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 78

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muutostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishinnasta.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi