



45 §

Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 3, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro 1 ja 2

HEL 2018-000186 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 30.11.2018 antaman lisätyötarjouksen:

LT1; "Kolmen kiven nupukivikouru, harmaa urakoitsijan kivi, asennus ja saumaus hiekalla, yksikköhintaan 89,29 euroa / juoksumetri, arvioitu tarve 100 metriä" sekä muutostyötarjouksen:

MT1; "Muutoshinta urakoitsijan punaiselle nupu- tai noppakivelle, korotus sopimuksen mukaisiin harmaankiven hintoihin 40 prosenttia".

Lisätyön ennakoitu arvo nupukivikourun osalta on 8 929,00 euroa (AVL 8 c §), värimuutoksen hinnankorotuksesta ei ole arviota.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Kivitoiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin alueen 3 sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 1.3.2018 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.



Yksikönjohtaja

Lisätyön tarve on aiheutunut RA3:n kohteista jonka toteutuksen Kymp on tilannut Staralta.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätiedot

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



08.11.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 45 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.11.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.11.2018.