

Koodi	Aihe	Myyntisumma
LMT09A	OVK välivarastointi osa 2	3 225,60 €
LMT10	K2 kerroksen KV100RST punakynä liitos kuilun edustalla	4 397,85 €
LMT11	Sprinklerin DN100 mittalaitte lisäys	4 819,15 €
LMT13	Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuneet kustannukset 15.4.-15.5.2023	20 847,49 €
LMT13	Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuneet kustannukset 15.5.-15.6.2023	8 260,18 €
LMT14	K2 kerroksen sprinlerin muutostyöt puhallinkonvektorien takia	3 388,35 €
LMT15	Kastuneiden putkieristeiden vaihto	1 102,50 €
LMT16	Lisäsprinklereiden lisäys palo-osaston kattamiseksi sekä palotarkastuksen puutteiden	5 730,75 €
LMT18	Revisiomuutos K2, K1 ja K0 viemärlaitteet, Asennettu tai/ja muutettu viemäriverkostoa	13 383,28 €
LMT20	Reivisiomuutos K2, Asennettu ja/tai muutettu vesijohtoverkostoa revisiomuutoksen	-498,30 €
LMT21	Revisiomuutos K1 ja K2 kondensoivat viemärit, Asennettu tai/ja muutettu	3 543,90 €
LMT22	Revisiomuutos sprinkleriurakka. Asennettu sprinkleritarkastuksessa havainnoituja puutteita.	1 825,00 €
LMT23	Split-ulkoyksikkö asennettu varastetun tilalle. RAV-GM401ATP-E ulkoyksikkö oli toimitettu	2 400,00 €
LMT24	Revisiomuutokset K1 lippuhallin R-kioskin tiloissa. Jäähdytyslaitteen kytkentä R-kioskin	7 802,08 €
LMT25	Sprinklerimuutos, Tarjoamme K1-lippuhalliin alakattosprinklerien suojakorit asennettuna	2 361,75 €
LMT26	WC-tilan 621-6 vesiputkien siirto. Tarjoamme K2-WC-tilaan 621-6 kondenssivesiputkien	455,25 €
LMT27	K2-splityksiköiden kondenssivesiviemärinti ja kondenssivesipumppu. Tarjoamme K2-	3 163,76 €
LMT28	Liiketilat K1-735-11 ja 735-8. Liiketiloihin 735-11 ja 735-8 asennettu ja kytketty rosteriset	1 822,15 €
LMT29	Liiketila K1-735-7 / 735-10 erikoiskannakoinnin asennus. Alakaton asennus ei ole sovitusti	678,00 €
LMT30	Revisiomuutokset lattiakaivot	636,56 €
LMT31	Revisiomuutokset Desipeli ja Rst viemärit kerros K2	3 113,37 €
LMT33	Kalliotilat. K1 lippuhallin kalliotilassa ulkopuolella kulkevien vesijohtojen ja spr vesijohtojen +	8 370,48 €
LMT34	Revisiomuutos liiketila K1-R-kioskin takatilat. Lattiakaivon vaihto DN110 viemäriputkeen	230,50 €
LMT35	K1-R-kioski. R-kioskiin annettu mittamiehen toimesta väärä korko, jouduttu korjaamaan	271,50 €
LMT36	K2-huoltokerros, aula. Kannakoitu Ilkka Mattilan pyynnöstä vaakamallinen patteri	790,70 €
LMT37	K1-lippuhallin liiketilat. Liiketilassa irroitettu ja uudelleen kiinnitetty patterit 4kpl puuttuvien	448,00 €
LMT38	Otettu haara työmaavedelle lopullisesta vesijohtorungosta. Aikataulun mukaan kohde olisi	450,00 €
LMT39	K2-huoltokerros, pumppaamo. Pumppaamon K2 viemärintiä ei voitu viedä kuvan	938,11 €
LMT40	K1-lippuhalli, R-kioski, keittiö. Puhallinkonvektorien sijaintintimuutos alakaton putkien	542,90 €
LMT41	K1-R-kioskin takatilan WC. Vaihdettu pesuallas pienempään R-kioskin takatilassa, koska	515,85 €
LMT42	K0-LJH 809, K2-Pumppaamo 610, K1-lippuhalli 735-7. Asennettu uusi korko RST-aitalle	487,00 €
LMT43	A-sisäänkäynti. Asennettu RST-kaivo A-sisäänkäynnin ulkotilaan jälkiasennuksena.	276,00 €
LMT44	B-sisäänkäynti. Asennettu kaivo uudestaan uuteen korkoon ja viety viemärit uudesta	410,58 €
LMT46	IVKH. Lisätty ilmanpoistimia. Kuvissa ei näkyvissä.	1 856,48 €
LMT47	IVKH-LTO-järjestelmä. Lisätty RST-käyriä, Jouduttu tekemään reittimuutoksia, läpivientejä	5 087,29 €
LMT48	IVKH. Lämmitysjärjestelmiin jouduttu tekemään reittimuutoksia. Läpiviennit ja risteilyt	1 950,93 €
LMT49	K1-lippuhalli. Vesijohtojen irroitus ja uudelleen asennus keskeneräisten pintojen takia.	330,73 €
LMT51	K1-lippuhalli, R-kioski. Pesualtaan vaihto rikki menneen tilalle.	438,03 €
LMT52	LJH. Mittarien vaihto lämmönjakohuoneessa.	264,98 €
LMT53	Sisäänkäynti A. Oviverhokoneen ilmaus.	292,00 €
LMT54	Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuneet haitat. Liittinä dokumentit kuluista urakka-ajan	12 120,00 €
LMT55	Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuneet haitat. Liittinä dokumentit kuluista urakka-ajan	28 544,17 €
LMT56	Sprinklerikeskusken pääsulun vaihto	700,26 €
LMT57	Mittaus- ja säätötyöt, Hakaniemen metro. Mittaus- ja säätötyöt suoritettu kohteessa, osissa.	955,00 €
LMT58	Urakka-ajan pidentymisestä aiheutuneet haitat. Liittinä dokumentit kuluista urakka-ajan	9 421,22 €
LMT59	Käyttövesi ja SPR tonttivesijohdon koepainaminen erikseen pihan osalta, jotta piha voitiin	1 144,96 €
LMT60	Piha-alueen muutokset vesijohto ja paineviemärireitteihin. Jouduttu tekemään ylimääräisiä	4 456,85 €
LMT61	K2 tason puhallinkonvektori siirrot. Yhteensovitus ongelma yläpuolisen tekniikan	6 040,60 €
LMT62	K0 sisäänkäyntien oviverhokoneiden kierretankojen suojiin muutostyö.	3 045,00 €
	Yhteensä	183874,36