



5.9.2024

Asia/6

## 6

### Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamisen rakennusurakan lisä- ja muutostöiden hankinta

HEL 2023-016271 T 02 08 03 00

#### Päätösehdotus

Johtokunta valtuuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päättämään Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamisurakkaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä yhteensä enintään 1.920.000,00 eurolla, sillä ehdolla, että johtokunnan 5.9.2024 esittämä kyseistä hanketta koskeva enimmäishinnan korotus hyväksytään.

#### Esittelijän perustelut

Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantaminen on välttämätöntä aseman käyttäjien turvallisuuden ja viranomaisten asettamien paloturvallisuusvaatimusten vuoksi.

Metron laiturialueen sähköjakelu-, valaistus-, tele- ja turvajärjestelmät saatetaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia, määräyksiä ja standardeja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1.2024, 9 §, Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 14.100.000 euroa kustannustasossa syyskuu 2023.

Johtokunnan kokouksessa 5.9.2024 on käsiteltävänä esitys kaupunginhallitukselle Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta siten, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt ja erillishankinnat on 16.400.000 euroa kustannustasossa heinäkuu 2024.

Johtokunta valitsi 18.1.2024, 4 §, Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamista koskevan urakan tarjouskilpailun voittajaksi VM Suomalainen Oy:n yhteensä enintään 9.927.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Samalla johtokunta valtuutti 18.1.2024, 4 §, toimitusjohtajan päättämään Rautatien metroaseman paloturvallisuuden parantamisurak-



kaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä yhteensä enintään 1.400.000,00 eurolla.

Toimitusjohtajan valtuutta päättää Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisurakkaan liittyvistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä esitetään korotettavaksi yhteensä enintään 1.920.000,00 euroon. Arvio perustuu enimmäishinnan korotusesityksessä esitettyihin kustannuksiin hankkeen loppuun viemisestä.

#### Tehdyt päätökset lisä- ja muutostöistä

Toimitusjohtaja tilasi 15.5.2024, 36 §, Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisurakan lisä- ja muutostyöt VM Suomalainen Oy:ltä lisä-/muutostyötarjousten LT1B, MT2, MT3, MT5, MT6A, MT7A ja MT8A mukaisesti yhteensä 766.809,76 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 1.7.2024, 50 §, Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisurakan lisä- ja muutostyöt VM Suomalainen Oy:ltä lisä-/muutostyötarjousten MT12C, MT15, LT16, MT17A, MT18A, MT19A, MT20A, MT21A, MT23A, MT24A, MT25, MT26, MT27A ja MT28 mukaisesti yhteensä 391.780,03 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 19.7.2024, 56 §, Rautatientorin metroaseman paloturvallisuuden parantamisurakan lisä- ja muutostyöt VM Suomalainen Oy:ltä lisä-/muutostyötarjousten MT22, MT31A, MT32, MT36, MT37A, MT39, MT42, MT43 ja MT44 mukaisesti yhteensä 64.479,09 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Paloturvallisuuden parantamisurakkaan on siten tehty lisä- ja muutostöiden tilaamista koskevia päätöksiä yhteensä 1.223.068,88 eurolla (alv 0 %).

#### Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan, ellei toimivalta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Saara Kanto

#### Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277  
saara.kanto(a)hel.fi



5.9.2024

Asia/6

---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano