



12.11.2021

Toimitusjohtaja

---

## **112 §**

### **Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannusta koskevien urakoiden lisätöiden tilaaminen**

HEL 2021-012765 T 02 08 03 00

#### **Päätös**

Toimitusjohtaja päätti tilata Are Oy:ltä Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannusta koskevan sähköurakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 6.1, 7, 9-11 sekä 13-15 mukaisesti yhteensä enintään 29.095,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### **Päätöksen perustelut**

Lisätyöt liittyvät liikenneliikelaitoksen (HKL) tarjouskilpailuun (55H20) Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen rakennus- ja sähköurakasta sekä niiden perusteella tehtyyn hankintaan, josta HKL:n johtokunta on päättänyt 3.12.2020, § 186.

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen toisella tekijällä.

Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisätyöt:

- nro 6.1: rev A-C keskustoimittajan muutokset 2.085,25 euroa
- nro 7: muutuskustannukset palonkestävistä asennuksista tavalliseen asennukseen 598,00 euroa
- nro 9: laitekaapin muutos 1.568,97 euroa
- nro 10: HKL:n laitepurkuja ja niiden selvittelyt 4.486,73 euroa
- nro 11: metallipilareiden poraus ja kaapelointi 2.978,00 euroa
- nro 13: rev-D5 valaistusasennukset 20% 6.678,50 euroa
- nro 14: rev-F6 valaistusasennukset 30% 9.840,00 euroa
- nro 15: laiturialueen putkitus ja lattialämmitys 859,55 euroa

Aikaisemmat päätökset:



12.11.2021

Toimitusjohtaja

---

Liikenneliikelaitoksen johtokunta valitsi 3.12.2020, § 186, Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusrakennuksen rakennusurakan toimittajaksi Oy Rakennuspartion ja sähköurakan toimittajaksi Are Oy:n.

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa sekä tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 3.394.800,00 eurolla (alv 0 %).

Tähän kokonaissummaan sisältyi lisätyövaraus 442.800,00 euroa (alv 0%).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käytetty lisä- ja muutostöihin seuraavasti:

- projektipäällikön valtuuksin rakennusurakan lisätyöt  
nro 1-2, 3A, 5-7 ja 9-10, yhteensä 32.334,62 euroa (alv 0%)
- projektipäällikön valtuuksin sähköurakan lisätyöt  
nro 1.1, 2.1, 3.1, 4-5, 8 ja 12, yhteensä 25.088,08 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostyöt ovat yhteensä 86.517,70 euroa ilman arvonlisäveroa. Lisätilausvaltuutusta on jäljellä johtokunnan päätöksen 3.12.2020, § 186 mukaisesti 356.282,30 euroa (alv 0%).

Lisätiedot

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 310 35034  
anna.k.martemaa(a)hel.fi  
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 38195  
elina.laisi(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

**Ote**  
Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Projektipäällikkö  
Yksikön johtaja  
Hankinta-asiantuntija  
Tiimipäällikkö



12.11.2021

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

#### Pöytäkirjan 112 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusanajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:



12.11.2021

Toimitusjohtaja

---

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi  
Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



12.11.2021

Toimitusjohtaja

---

Artturi Lähdetie  
vs. toimitusjohtaja

Miika Tetri  
lakimies

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 15.11.2021.