



12.10.2017

Asia/3

§ 60

Metron opastusjärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suoraan hankintana metron opastusjärjestelmän hankintaurakan aikana esiin tulleista muutostarpeista johtuvia lisä- ja muutostöitä Kilpihovi Oy:ltä yhteensä enintään 70.178,92 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeessa uusitaan ja parannetaan metron opastusjärjestelmää. Toimitusjohtaja päätti hankkia tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Kilpihovi Oy:ltä uudistetun opastusjärjestelmän toteutuksen 453.782,50 euron (alv 0 %) kokonaishintaan niin, että muutostöitä voidaan hankkia yhteensä 45.000,00 euron (alv 0 %) määrään saakka. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta voi olla yhteensä enintään 498.782,50 euroa (alv 0 %).



12.10.2017

Nyt on kyse tarpeellisten lisä- ja muutostöiden tilaamisesta projektin loppuun saattamiseksi. HKL:n edun mukaista ja kustannustehokasta on tilata lisä- ja muutostyöt alkuperäiseltä toimittajalta.

Urakan aikana on tullut esille seuraavia lisä- ja muutostyötarpeita:

- LTT1: Turvamiestyö
- LTT2: Opi nauhan pituusmuutos radan takana 2400mm -> 4800 mm
- LTT3: Mellunmäki uudet kiinnikkeet, uudelleen asennus ja kytkentä
- LTT4: Mellunmäki kiinnitys alakaton läpi
- LTT5: Mellunmäki vieressä olevan näytön siirto
- LTT6: Mellunmäki suunnitelmiin lisätty OPI
- LTT7: Mellunmäki liukuovien avauslaitteiden irrotus ja uudelleen kiinnitys
- LTT8: VS liukuovien avauslaitteiden irroitus ja uudelleenkiinnitys
- LTT9: Liikuntasauvojen listat ja asennus
- LTT10: Kiinnitystavan muutos
- LTT11: Suunnittelijan lisäämä VS-Lait_Opi_142
- LTT12: Vuosaaren asema turvamiestyö
- LTT13: Siilitien asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT14: Puotilan asem alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT15: Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT14 Puotilan asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT15 Kulosaaren asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT16 Sörnäisten asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT17 Ruoholahden asema, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT18 Rautatientori, alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT20 Helsingin Yliopiston asema alakaton yläpuoliset kiinnitykset
- LTT21 Rautatientori, Opasteen RT-KATU_KO_04 taustarakenteen lisätyöt
- LTT22 Ovien avauslaitteet asemilla (ei sis. Vuosaaren asemaa)
- LTT23 Länteen opastavien tekstien poistaminen

- MTT1 Kontulan aseman opasteen kannakkeiden ja kiinnitystavan muutos
- MTT2 Rautatientorin opastemuutokset
- MTT3 Savusulkuovien rakenteiden ja peltien muutokset pos1&2
- MTT4 Savusulkuovien ja peltien muutokset pos3&4

Kilpihovi Oy on antanut edellä mainituista lisä- ja muutostöistä tarjouksen niin, että kokonaishinta on 115.178,92 euroa (alv 0 %).

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan".



12.10.2017

Asia/3

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 63 §, 19.5.2016: 498.782,50 euroa (alv 0 %).

Nyt tehtävien lisä- ja muutostöiden jälkeen hankinnan kokonaishinta on enintään 568.961,42 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399
jan.koskenmaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 133

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esityksessä mainituilla perusteilla hylätä Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöstä 19.5.2016 (§ 63).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024
heli.hietala(a)hel.fi



Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.05.2016 § 63

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata metron opastusjärjestelmän uudistamisen toteutuksen Kilpihovi Oy:ltä yhteensä 453.782,50 euron arvonlisäverotomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti varata hankkeelle varoja mahdollisille erikseen sovittaville lisätoille 45.000,00 euroa (n. 10 % hankkeen arvosta), jolloin hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 498.782,50 euroa.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 12H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti tarjouskilpailun (12H/16, 15.4.2016) Helsingin metron opastusjärjestelmän uudistamisesta, sisältäen nykyisten metroasemien opasteiden valmistamisen ja paikalleen asennuksen sekä nykyisten opasteiden poiston ja romutuksen.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista rajoitettua menettelyä. Osallistumispyyntö julkaistiin 15.4.2016 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemukset tuli jättää 30.3.2016 klo. 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

Kilpihovi Oy
Neonpoint Oy
Versaali Oy
Volume Design OÜ

Ehdokkaiden valinta

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen suoritettiin osallistumispyynnössä määriteltyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tarjoajiksi hyväksyttiin seuraavat ehdokkaat:



12.10.2017

Asia/3

Kilpihovi Oy
Neonpoint Oy

Versaali Oy ei täyttänyt ehdokkaan soveltavuudelle asetettua vähimmäisvaatimusta referenssien ja työvoiman osalta. Versaali Oy:n osallistumishakemuksesta puuttui selvitys työvoimasta, lisäksi esitetyt referenssit eivät täyttäneet osallistumispyynnössä referensseille asetettua vähimmäisvaatimusta.

Volume Design OÜ ei täyttänyt ehdokkaan soveltavuudelle asetettua vähimmäisvaatimusta referenssien osalta. Referensseistä puuttuivat ajankohdat toimeksiannoista eikä niistä käynyt ilmi täyttivätkö ne osallistumispyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Toimittajan valintaperusteet

Lopulliset tarjouspyynnöt lähetettiin 15.4.2016 ehdokkaiksi valituille Kilpihovi Oy:lle ja Neonpoint Oy:lle ja tarjoukset tuli jättää 13.5.2016 mennessä. Molemmat ehdokkaat jättivät määräaikaan mennessä tarjoukset.

Tarjousten käsittely toteutettiin kahdessa vaiheessa:

1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
2. Tarjousten vertailu

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta tuotteilta ja palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kilpihovi Oy:n ja Neonpoint Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Halvimman tarjouksen jätti Kilpihovi Oy.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi