



§ 130

Suvilahden tiilisen kaasukellon pohjarakennusurakka: lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus

HEL 2018-000471 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa 26.4.2018 tekemäänsä päätöksen § 67 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 475 500,00 eurosta 951 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 4 121 000,00 euroa.

Samalla johtokunta tarkasti asian tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996
kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, pohjarakennusurakka, Suvilahden kaasukello, Kreate Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



13.12.2018

Kohteen haitta-ainepitoisuudet ovat osoittautuneet tutkimusvaiheessa arvioitua suuremmiksi ja laaja-alaisemmaksi. Pohjavettä on jouduttu puhdistamaan ennen sen pumppausta hulevesiverkostoon arvioitua enemmän. Lisäksi pilaantuneita maamassoja on jouduttu kuljettamaan alkuperäisistä suunnitelmista poiketen eri vastaanottoaikkoihin niiden pilaantuneisuusasteen vuoksi. Myös Kaasukellon rakenteiden vesipiikkaukset ovat lisääntyneet. Em. työt ovat aiheuttaneet lisä- ja muutostyövarauksen korottamistarpeen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996
kari.hyvonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, pohjarakennusurakka, Suvilahden kaasukello, Kreate Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Asianomaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Liite 1

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 26.04.2018 § 67

HEL 2018-000471 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään sopimuksen tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan parhaiten sijoittuneen urakoitsijan Kreate Oy:n



kanssa. Voittaneen yrityksen vertailuhinta on 3 170 000 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa Staran rakennustekniikan rakennusprojektien projektipäällikön tilaamaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä 475 500 eurolla (lisätyövaraus 15 %). hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien on 3 645 500 euroa (alv 0 %).

Hankintapäätös on tehty halvimman hinnan perusteella. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika ja odotusaika (14 päivää) on päättynyt ja vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996
kari.hyvonen(a)hel.fi